

Bürger und Verienshaus Schillerplatz

Kostenverfolgung

		Budget aus Kostenber.: NEU Stand 18.03.2019	Vergabesummen und Budget:	Abweichungen:	Nachtragssum men: Vergabesummen:	
200	Erschließung					
	Nichtöffentliche Erschließung	71.400,00 €	90.933,35 €	19.533,35 €		90.933,35 €
	Wasserversorgung	- €	- €			1.491,62 €
	Stromversorgung Baustrom	- €	3.290,95 €	- €		3.290,95 €
	Telekommunikation	5.950,00 €	5.950,00 €			
300	Bauwerk					
380	Grundkonstruktion					
	Erdbauarbeiten	151.130,00 €	169.673,29 €	18.543,29 €		169.673,29 €
	Betonfundamente	- €	- €		7.604,10 €	7.604,10 €
	Rückbau & Entkernungsarbeiten					
	Fa.Diebold	29.988,00 €	22.588,75 €	- 7.399,25 €		22.588,75 €
	Rückbau & Entkernungsarbeiten					
	Fa.COS	- €	- €	- €	- €	13.308,96 €
	Fenster	- €	- €	- €	7.527,94 €	7.527,94 €
	Rückbau					
	Bodenbeläge Fa.Korn Recycling	- €	- €	- €	12.116,46 €	12.116,46 €
	Holzbauarbeiten	57.120,00 €	48.835,23 €	- 8.284,77 €		48.835,23 €
	Flachdachabdichtung	28.560,00 €	39.683,77 €	11.123,77 €		39.683,77 €
	Gerüstbau	17.850,00 €	20.616,75 €	2.766,75 €		20.616,75 €
38021	Fensterbau	104.720,00 €	86.411,85 €	- 18.308,15 €		86.411,85 €
	Trockenbauarbeiten	51.170,00 €	107.560,47 €	56.390,47 €		107.560,47 €
	Rollladen & Sonnenschutzarbeite n	21.420,00 €	7.341,11 €	- 14.078,89 €		

	Außen & Innenputzarbeiten	136.850,00 €	90.921,57 €	- 45.928,43 €	90.921,57 €
	Estricharbeiten	7.140,00 €	7.140,00 €		
	Fliesenarbeiten	14.280,00 €	14.280,00 €		
	Bodenbelagsarbeiten	26.180,00 €	26.180,00 €		
	Schlosserarbeiten	8.330,00 €	8.330,00 €		
	Malerarbeiten	83.300,00 €	83.300,00 €		
	Schreinerarbeiten	38.080,00 €	38.080,00 €		
400	Technische Anlagen				
	Sanitär	35.700,00 €			
			94.509,05 €	11.209,05 €	94.509,05 €
	Heizung	47.600,00 €			
	Elektro	71.400,00 €	80.936,48 €	9.536,48 €	134.596,62 €
	Fa. EP: Münzinger				
	Schließanlage	5.950,00 €	5.950,00 €		
500	Außenanlagen	45.220,00 €	45.220,00 €		
600	Ausstattung				
610	Küchen	17.850,00 €	17.850,00 €		
610	Einrichtung	47.600,00 €	47.600,00 €		
620	Lose Möbellierung	11.900,00 €	11.900,00 €		
Baukosten, incl. Erschließung:		1.136.688,00 €	1.175.082,63 €	35.103,68 €	951.670,74 €
700	Baunebenkosten	261.205,00 €			
Rechnungen A-Z					
Baukosten, inkl. Erschließung:					
Bauhofleistungen					
Kanalbefahrung					
Gesamtaufwand:		1.397.893,00 €	- €	- €	- €

HH-Ansatz 2020 1.400.000,00 €

15.09.2020

G:\Ortsbauamt\Sanierung Bürgerhaus Schillerplatz\[DS 61-2020.xlsx]Tabelle1